

दिनांक-20.08.2013 को Core Strategy Group (C.S.G.) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- संलग्न (परिशिष्ट-1)।

1. CSG द्वारा विभिन्न विषयों पर किये गये विमर्श एवं निदेशों की विवरणी निम्नवत है :-

क्र०	विषय	अद्यतन स्थिति एवं निदेश
1	झालको को कल्याणकारी सरथा का स्वरूप देना।	अद्यतन स्थिति - (1) झालको बोर्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित। (2) Bol Tribunal में केस। उत्तर में लिखा गया है कि किसी भी झालको परियोजना का Takeover नहीं किया गया है। इस Statement of Fact/Counter affidavit में परिवर्तन नहीं किया जा सका। (3) झालको द्वारा विभाग में 94 चतुर्थवर्गीय कमियों के अन्य विभागों में समायोजन हेतु प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित। (4) झालको की वित्तीय समस्या (वेतनादि) हेतु विभाग से Management Assistance प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव विभाग में समर्पित है। (5) 20 योजनाओं के पुनर्स्थापन हेतु प्राक्कलन तैयार। किसी भी योजना का Takeover अब तक नहीं किया गया है। निदेश - (1) As is where is basis पर झालको, झारखण्ड में पड़ने वाली सभी योजनाओं को Take over करें। इस हेतु झालको अविलम्ब सभी प्रमण्डलों को आदेश निर्गत करें। Take करने के उपरान्त प्रमण्डल योजनावार assets, status एवं Plant for activation झालको मुख्यालय को दें। अगले सप्ताह तक कम से कम 50 योजनाओं के संबंध में ये प्रतिवेदन प्राप्त हो जाये। (2) अच्छी निबंधित लाभुक समिति प्रत्येक योजना के लिये बनायी जाये बिजली का मीटर लाभुक समिति का नाम रहेगा। फेजवार योजनाओं का Take over किया जाये। CSG बैठक में प्रगति बताने का निर्देश। (EIC- II, Jt. Secy. Management)
2.	डोमनी नाला बराज योजना के निर्माण की शुरुआत करना।	अद्यतन स्थिति - (1) डोमनीनाला बराज परियोजना Turn-key की परियोजना की तरह कार्यान्वित करने हेतु सरकार का आदेश प्राप्त। निदेश - एक सप्ताह में निविदा प्रकाशित की जाये। (EIC - I/II, SE, Dam & Gate Design Circle-1)

3.	साहेबगंज के पूरे गंगातट के सुरक्षात्मक कार्य हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के संबंध में।	अद्यतन स्थिति – (1) CSG द्वारा गंगातट के सुरक्षात्मक कार्य का Master Plan तैयार करने हेतु Consultant नियुक्ति का पूर्व का निदेश। निदेश – गंगातट के सुरक्षात्मक कार्य का Master Plan तैयार करने हेतु EoI 10 दिन के अन्दर निकाला जाये। (EIC-I)
4.	खूँटी स्थित अनरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध 14 चेकडैम निर्माण कार्य की प्रगति।	अद्यतन स्थिति – (1) विद्युत सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। निदेश – CSG को प्रत्येक सप्ताह प्रगति से बैठक में अवगत कराया जाये। इस सप्ताह विद्युत सर्म्पक हेतु राशि जमा कर सूचना दी जाये। (CON - II)
5.	गेतालसूद जलाशय योजना के गेट के पुनर्स्थापन कार्य में प्रगति	अद्यतन स्थिति (1) एकरारनामा नहीं हुआ है। संवेदक को कार्यादेश हेतु संचिका प्रक्रियाधीन। निदेश – DW&S विभाग से "go ahead" प्राप्त कर एकरारनामा इसी सप्ताह कर लिया जाये। (EIC - I)
6.	शुरू जलाशय योजना की प्रगति	अद्यतन स्थिति (1) सर्वेक्षण पूर्ण। Survey, Investigation का एक Volume समर्पित किया गया। DPR की प्रतीक्षा। निदेश – मुख्य अभियंता, राँची के अनुसार DPR 20.09.2013 तक प्राप्त हो जायेगा। (CE, WRD, Ranchi)
7.	कनहर बराज परियोजना के BC Ratio का Revision	अद्यतन स्थिति (1) JSEB से संबंधित स्वीकृति पत्र प्राप्त। B.C. Ratio गणना Chairman JSEB को समर्पित। CWC द्वारा PFR की स्वीकृति अपेक्षित। निदेश – प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। (Nodal Officer, Kanhar HPC)
8.	सिंचाई भवन कार्य की प्रगति	अद्यतन स्थिति (1) कार्य प्रगति में। निदेश – कार्य प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। (CE, WRD, Ranchi)
9.	केन्द्रीय रूपांकण के कार्य	अद्यतन स्थिति (1) केन्द्रीय रूपांकण के पुनर्गठन हेतु संलेख विभाग में समर्पित है। निदेश – विशेष सचिव, प्रधान सचिव से विमर्श कर प्रस्ताव का अंतिम स्वरूप देंगे। (Joint Secretary, Managment)
10.	राज्य में बाढ़ से संबंधित कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया।	अद्यतन स्थिति (1) SOP तैयार। निदेश – मंत्रिपरिषद में भेजने हेतु संलेख तैयार करने की प्रक्रिया में संचिका विभाग से बाहर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अगले हफ्ते तक भेज दी जाये। (EIC - I)

11.	विभागीय कार्यालय एवं गोदाम में पुराना एवं बिना उपयोग के पड़े निम्न सामग्रियों के संबंध में कार्रवाई। (i) पुरानी गाड़ी (ii) Scrap Materials (iii) कार्यालय में पड़ा पुराना फर्निचर एवं अन्य कार्यालय सामग्री (iv) विभागीय गोदाम में बिना व्यवहार पड़े हयूम पाईप एवं अन्य सामग्री	अद्यतन स्थिति (1) बनावट प्रमण्डल के समानों की नीलामी सम्पूर्ण। निदेश – (1) मुख्यालय मूल्यांकन समिति, अधीक्षण अभियंता, यांत्रिक, श्री के०के० अग्रवाल को उप सचिव, श्री रविशंकर इस सप्ताह में सूची उपलब्ध करा दें। (2) गाड़ियों के संबंध में क्रय के वर्ष को समूचित सूचना माना जाये। (3) अगले सप्ताह मुख्यालय के समानों की नीलामी की सूचना प्रकाशित की जाये। (EIC- I/II)
12.	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा जलाशय एवं अन्य स्रोत से Moonson अवधि के लिए जल उपयोग के संबंध में मापदण्ड निर्धारण के संबंध में।	अद्यतन स्थिति (1) अगले CSG बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। (CE, Monitoring)
13.	हटिया सिंचाई कॉलनी क्षेत्र का Comprehensive development master Plan तैयार करने के लिए Consultant चयन हेतु PWD भवन के सूचीबद्ध Consultants का Presentation	अद्यतन स्थिति – (1) प्रशासनिक स्वीकृति माननीया मंत्री के अनुमोदन हेतु उपस्थापित। निदेश मुख्य अभियंता(मो०) को माननीया मंत्री के कार्यालय से सम्पर्क रखने के लिये नोडल पदाधिकारी नामित किया गया। (CE(Monitoring), WRD, Ranchi)
14.	Getalsud एवं चांडिल सिंचाई कॉलनी में Echo/ Neko Park निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।	अद्यतन स्थिति (1) दिनांक 23.08.2013 को JINFRA के साथ विभागीय बैठक प्रस्तावित है। निदेश – (1) JINFRA द्वारा EoI निकालने हेतु कार्रवाई की जाये। (CE, Monitoring)
15.	ईचा एवं गजिया बराज की प्रगति।	अद्यतन स्थिति (1) मुख्य अभियंता, ईचा द्वारा HCC Ltd. के साथ किये गये Modified Agreement को संबंधित अधीक्षण अभियंता, चलियामा द्वारा बन्द करने की सूचना। ईचा डैम के शेष कार्यों का प्राक्कलन वर्ष 2002 से लागू अनुसूचित दर पर कुल 547 करोड़ रुपये का प्राक्कलन अनौपचारिक रूप से समर्पित। वर्ष 2013 का अनुसूचित दर प्रकाशन की स्थिति में नये दर से प्राक्कलन बनाने हेतु स्थगित रखा गया है।

		निदेश – (1) मुख्य अभियंता से प्रस्ताव प्रशासक सुवर्णरेखा के माध्यम से प्राप्त किये जाये। (2) पुराने एकरारनामे बंद करने एवं अवशेष कार्य का प्राक्कलन तैयार कर शीघ्र निविदा प्रकाशित करने की कार्यवाई की जाये। (EIC - I)
16.	झारखण्ड बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में पूरी की जाने वाली 11 मध्यम सिंचाई योजनाओं, 940 लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति	अद्यतन स्थिति (1) 2012-13 में 954 योजनाएँ पूरी। लघु सिंचाई परिक्षेत्र की योजनाओं पर चर्चा Dropped. निदेश – (1) निरंतर समीक्षा करें एवं प्रत्येक बैठक में अद्यतन स्थिति से अवगत कराये। (2) सुवर्णरेखा परियोजना में भी इस हेतु अब तक प्रगति की स्थिति प्राप्त की जाये। (EIC- I, I/C, SMP Desk)
17.	सोनेपुर वीयर योजना का कार्य	अद्यतन स्थिति (1) संबंधित मुख्य अभियंता को एक महीने के अन्दर DPR समर्पण हेतु पत्र दिया गया है। निदेश – शीघ्रता सुनिश्चित करें। (EIC - I)
18.	डाल्टेनगंज एयरपोर्ट, जल संसाधन विभाग की जमीन है।	अद्यतन स्थिति – (1) हस्ताक्षरोपरान्त नक्शा प्राप्त। सचिका में उपस्थापित। (CE, Monitoring)
19.	बाल पहाड़ी परियोजना	अद्यतन स्थिति – (1) Dr. D.K. Singh द्वारा Presentation किया जायेगा। (SE, DPM Circle, Ranchi)
20.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गढ़वा के अधीन रेहल परियोजना की कार्य की उड़नदस्ता द्वारा जाँच।	अद्यतन स्थिति – (1) Flying Squad द्वारा Investigation का कार्य। मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची से निस्तृत प्रतिवेदन माँगा गया है। (2) योजना अन्नराज जलाशय योजना के कमाण्ड को संबंधित करेगा। (3) वन प्रमण्डल, गढ़वा (उत्तरी) एवं गढ़वा (दक्षिणी) से Forest Clearance अपेक्षित। निदेश – (1) एकरारनामा बन्द किया जाये। (2) निविदा किसने और क्यों किया ? यह निर्धारित किया जाये। (3) मुख्य अभियंता(मो०) Fact -sheet दें एवं इस Flying Squad पूर्ण जाँच कर Accountability/responsibility निर्धारित करें। (SE, Flying Squad, Ranchi/CE, Monitoring)
21.	राढ़ू जलाशय योजना के DPR की स्वीकृति।	अद्यतन स्थिति – (1) DPR तैयार करनेवाले Consultant CSG की बैठक में विस्तृत Presentation करने हेतु दिनांक 27.08.2013 की तिथि निर्धारित। (2) DPR Consultant को भुगतान करने वाले कार्यपालक अभियंता से भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु Presentation में उपस्थित रहने का निदेश। निदेश – अगले CSG की बैठक में रखे जाने का निदेश। (CE, WRD, Ranchi)

22.	देवघर प्रखण्ड के अंतर्गत ग्राम-संग्राम लोढिया में झालको द्वारा तालाब मरम्मत के नाम पर लाखों का गबन के संबंध में।	अद्यतन स्थिति – (1) पैसा जमा करने का आदेश निर्गत। निदेश – अगले CSG की बैठक में रखे जाने का निदेश। (Jt. Secy., Vigilance, Ranchi)
23.	श्री कृष्णचन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, खरकई बाँध अवर प्रमण्डल संख्या-2, सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध गठित विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन पर विचार।	अद्यतन स्थिति – (1) उप सचिव, निगरानी से FACT-SHEET प्राप्त। संयुक्त सचिव, निगरानी प्रस्तुत करेंगे। निदेश – संयुक्त सचिव, निगरानी को अगले CSG की बैठक में Power Point Presentation के माध्यम से Present करने का निदेश।
24.	पुनासी जलाशय योजनान्तर्गत पुनासी बाँध के चेन सं०-19.20 पर निर्माणाधीन आउटलेट, एप्रोच चैनल, लिंक चैनल एवं चेन सं०-10.50 से 19.50 के बीच बाँध निर्माण कार्य के एकरारनामा में मदवार विचलन एवं अतिरिक्त मद के सृजन के संबंध में।	निदेशानुसार CSG में विचार हेतु नया विषय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।


(वी०सी०निगम)

विशेष सचिव

जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 2 / PMC / CSG-69 / 2011-.....**734**..... / राँची, दिनांक- **23.8.2013**

प्रतिलिपि : प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना यूनिट, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ देवघर/ मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ अग्रिम योजना/ (यांत्रिक), राँची / रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/ मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/ दुमका/ संयुक्त सचिव, (प्रभारी निगरानी)/ संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)/ संयुक्त सचिव, (प्रबंधन) अधीक्षण अभियंता, योजना आयोजन अंचल सम्प्रति उडनदस्ता, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित। (सभी को e-mail पर प्रेषित)




(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता(मो०)

जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 2 / PMC / CSG-69 / 2011.....734..... / राँची, दिनांक- 23.8.2013


प्रतिलिपि : अभियंता प्रमुख-I / अभियंता प्रमुख-II, / परामर्शी-I / परामर्शी-II, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, मोनिटरिंग अंचल-1, 2, 3 / प्रभारी सुवर्णरेखा ड्रेस्क को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता(मो०)
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 2 / PMC / CSG-69 / 2011.....734..... / राँची, दिनांक- 23.8.2013


प्रतिलिपि : माननीया मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची / विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची / प्रभारी, सभागार, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।


(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता(मो०)
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 2 / PMC / CSG-69 / 2011.....734..... / राँची, दिनांक- 23.8.2013

प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, वेबसाइट, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Upload करने हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता(मो०)
जल संसाधन विभाग