

दिनांक-24.09.2013 को Core Strategy Group (C.S.G.) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति – परिशिष्ट-I (संलग्न)

क्र०	विषय	अद्यतन स्थिति एवं निदेश
1.	धुर्वा डैम साईड कालोनी स्थित प्रस्तावित सिंचाई भवन के निर्माण हेतु Consulting Agency द्वारा प्रस्तुत नक्शे की स्वीकृति ।	अद्यतन स्थिति – (1) नक्शे की प्रस्तुति की गयी। निदेश – (1) CSG ने प्रस्तुत नक्शे को स्वीकृति दी। (2) DPR 20.10.2013 तक समर्पित किया जाये। (3) भवन में WC आदि में Fittings Jaquar/Kohler/अन्य स्तरीय कंपनियों के ही इस्तेमाल किये जाये, जिससे वो लम्बी अवधि तक खराब न हों। (CE, WRD, Ranchi)
2.	ERM योजना के चयन एवं चयनित योजनाओं के DPR बनाने हेतु Empanelled Consulting Agency का चयन ।	अद्यतन स्थिति – (1) लतरातू जलाशय योजना के ERM के लिए DPR तैयार। निदेश – (1) टेस्ट केस में लतरातू ERM का DPR AIBP से निधि प्राप्ति हेतु CWC को भेजा जाये। (2) कुछ योजनाओं का DPR Consultants से तैयार कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। (EIC-I)
3.	झालको को कल्याणकारी संस्था का स्वरूप देना ।	अद्यतन स्थिति – (1) 25 योजनाओं का प्राक्कलन जाँच हेतु मुख्यालय में प्राप्त। कुल प्राक्कलित राशि 3.15 करोड। निदेश – (1) पूर्व के निदेश को पुनरेखांकित किया गया। (EIC- II)
4.	साहेबगंज के पूरे गंगातट के सुरक्षात्मक कार्य हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के संबंध में।	अद्यतन स्थिति – (1) IIT के Professor का प्रस्तावित स्थल भ्रमण एवं मुख्य सचिव तथा प्रधान सचिव से विचार विमर्श। निदेश – (1) उनके ठहरने की व्यवस्था स्टेट गेस्ट हाऊस में की जाये। (2) इन विशेषज्ञों के स्थलीय भ्रमण एवं राँची में मुख्य सचिव के साथ बैठक की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। (EIC-I)
5.	खूँटी स्थित अनरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध 14 चेकडैम निर्माण कार्य की प्रगति ।	अद्यतन स्थिति – (1) चेक डैम सं०-4 एवं 10 सितम्बर में पूर्ण होंगे। (2) 6 ट्रांसफारमर एवं ट्रांसमिशन लाइन के लिए JSEB को 46 लाख रुपये जमा कर दिये गये हैं। निदेश – (1) CSG को प्रत्येक सप्ताह प्रगति से बैठक में अवगत कराया जाये।

		(2) रबी पटवन हेतु तीन चेक डैमों को क्रियान्वित करने के पूर्व के निदेश को पुनरेखांकित किया गया। (3) JSEB, Chairman से EIC-II को सम्पर्क कर ट्रांसफारमर एवं ट्रांसमिशन लाइन के कार्य को गति देने का निदेश। (EIC - II)
6.	गेतालसूद जलाशय योजना के गेट के पुनर्स्थापन कार्य में प्रगति	अद्यतन स्थिति (1) DW&S विभाग से आवंटन की प्रतीक्षा। (2) गैन्ट्री क्रेन का कार्य प्रारम्भ। निदेश — DW&S विभाग से आवंटन प्राप्त करने हेतु प्रयासरत रहें। (EIC - I)
7.	शुरु जलाशय योजना की प्रगति	अद्यतन स्थिति (1) DPR 23.09.2013 को समर्पित। (2) Project Hydrology पूर्व से ही स्वीकृत है। निदेश —(1) केन्द्रीय रूपांकण को DPR की जाँच शीघ्र कर एक सप्ताह में पूर्ण करने हेतु प्रयास करने का निदेश। (2) इस कार्य का पर्यवेक्षण अभियंता प्रमुख—I स्वयं करेंगे। (EIC-I, CE, WRD, Ranchi/ CE,, CDO)
8.	कनहर बराज परियोजना के BC Ratio का Revision	अद्यतन स्थिति (1) 21.09.2013 को छठवीं बैठक सम्पन्न छत्तीसगढ़ से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा। B.C. Ratio की गणना हेतु आंकड़ CWC को सौंपे जा चुके हैं। (2) बैठक की कार्यवाही की प्रति उच्च न्यायालय में सुनवाई के क्रम में समर्पित। (Nodal Officer, Kanhar HPC)
9.	जल संसाधन विभाग का कार्यालय भवन, डोरण्डा, कार्य की प्रगति	अद्यतन स्थिति (1) PWD कोड में शक्तियाँ प्रदत्त है। (2) प्रदत्त शक्तियों में ही विस्तार एवं उनके अधीन ही SOP बनाने का प्रस्ताव है। (3) उपरोक्त परिस्थिति में मंत्रिपरिषद से मंजूरी आवश्यक नहीं है। माननीय मंत्री से ही अनुमोदन पर्याप्त होगा। निदेश — (1) माननीय मंत्री से अनुमोदन अगले सप्ताह के पूर्व प्राप्त कर लिया जाये। (CE, WRD, Ranchi)
10.	राज्य में बाढ़ से संबंधित कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया।	अद्यतन स्थिति (1) SOP तैयार। (2) मंत्रिपरिषद के विचारार्थ संलेख के साथ संचिका उपस्थापित। निदेश — पूर्व के निदेश को पुनरेखांकित किया गया। (EIC - I)

1

11.	विभागीय कार्यालय एवं गोदाम में पुराना एवं बिना उपयोग के पड़े निम्न सामग्रियों के संबंध में कार्रवाई। (i) पुरानी गाड़ी (ii) Scrap Materials (iii) कार्यालय में पड़ा पुराना फर्निचर एवं अन्य कार्यालय सामग्री (iv) विभागीय गोदाम में बिना व्यवहार पड़े हयूम पाईप एवं अन्य सामग्री	अद्यतन स्थिति (1) अभियंता प्रमुख –II के अधीन 25 में से 10 कार्यालयों की वस्तुओं की नीलामी हेतु मुल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण। (2) अभियंता प्रमुख – I के अधीन 69 में से 22 कार्यालयों की वस्तुओं की नीलामी हेतु मुल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण। निदेश – (1) अभियंता प्रमुख–I के अधीन 69 में से 22 प्रमण्डलों के अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी सूचना अगली CSG की बैठक के पूर्व प्रकाशित की जाये। (2) अभियंता प्रमुख–II के अधीन 10 प्रमण्डलों के अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी सूचना अगली CSG की बैठक के पूर्व प्रकाशित की जाये। (3) अगले CSG बैठक के पूर्व मुख्यालय के अनुपयोगी समानों की नीलामी की सूचना प्रकाशित की जाये। (EIC- I/II)
12.	Getalsud एवं चांडिल सिंचाई कॉलनी में Echo/ Neko Park निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।	अद्यतन स्थिति (1) JINFRA से गेतलसूद एवं चांडिल बांध के डाउन स्टीम में Echo/Neko पार्क स्थापित करने हेतु EoI प्रारूप प्राप्त। (2) EoI प्रारूप अनुमोदन की प्रक्रिया में। मंत्री स्तर से EoI प्रारूप का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। (3) अजय बराज, गालूडीह बराज, हटिया डैम, तेनुघाट डैम को भी पर्यटन दृष्टि से समृद्ध कराने हेतु इको/निको पार्क/अन्य किसी प्रकार के प्रस्ताव हेतु JINFRA के माध्यम से EoI प्रकाशित करने हेतु भूमि-स्वामित्व के कागजात प्रक्षेत्रों से प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। निदेश – (1) पूर्व के निदेश को पुनरेखांकित किया गया। (CE, Monitoring)
13.	ईचा एवं गजिया बराज की प्रगति।	अद्यतन स्थिति (1) गजिया बराज कार्य स्थल पर GSI का भ्रमण सम्पन्न। (2) गजिया बराज संवेदक द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर का कार्यालय जमशेदपुर में स्थापित है। (3) ईचा-डैम कार्य स्थल पर CSMRS एवं GSI द्वारा स्थल भ्रमण। (4) ईचा-डैम के रूपांकण एवं आलेख्य को अंतिम स्वरूप देने की प्रक्रिया प्रगति में। निदेश –(1) सुवर्णरेखा प्रशासक से ईचा-डैम एवं गजिया बराज की कार्य योजना अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक प्राप्त कर लिया जाये। (2) कार्य योजना के अनुरूप प्रगति की समीक्षा निरंतर की जाये। (EIC- I)
14.	झारखण्ड बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा वर्ष	निदेश – (1) CSG को निरंतर प्रगति से अवगत रखा जाये। (EIC- I, I/C, SMP Desk)

7

	2012-13 में पूरी की जाने वाली 11 मध्यम सिंचाई योजनाओं, 940 लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति	
15.	सोनेपुर वीयर योजना का कार्य	अद्यतन स्थिति (1) DPR मुख्यालय में प्राप्त। प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रक्रिया में। (2) 450 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पुर्नस्थापन राज्य योजना से 2.20 करोड़ राशि खर्च कर प्राप्त करने का लक्ष्य है। निर्देश -(1) छोटी योजनाओं के पुर्नस्थापन हेतु सर्वे के कार्य के लिये आवंटन उपलब्ध कराया जाये। (EIC - I)
16.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गढ़वा के अधीन रेहल परियोजना की कार्य की उड़नदस्ता द्वारा जाँच।	अद्यतन स्थिति - (1) स्थल भ्रमण सम्पन्न। अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता द्वारा प्रस्तुति। (2) 550 लाख प्रशासनिक स्वीकृत 652 लाख की तकनीकी स्वीकृति एवं 5 टेंडर के विरुद्ध 137 लाख खर्च। निर्देश-(1) एकरारनामें बंद किये जायें (2) निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी ही अनावश्यक व्यय के लिए जिम्मेवार हैं। (3) अगले सप्ताह तक चार्ज-शीट तैयार किया जाये। (SE, Flying Squad, Ranchi/CE, Monitoring)
17.	देवघर प्रखण्ड के अंतर्गत ग्राम-संग्राम लोढिया में झालको द्वारा तालाब मरम्मत के नाम पर लाखों का गबन के संबंध में।	अद्यतन स्थिति - (1) 3 ऐसे मामले जिसमें अधिकाइ व्यय राशि की वसूली का आदेश निर्गत है, के क्रम में संयुक्त सचिव निगरानी द्वारा प्रस्तुति की जायेगी। निर्देश - (1) बैठक में प्रस्तुति नहीं की जा सकी। अगले CSG बैठक में इस विषय पर विचार होगा। (Jt.Secy. , Vigilance, Ranchi)


 (बी०सी०निगम)
 विशेष सचिव

जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 2 / PMC / CSG-69 / 2011-852 / राँची, दिनांक- 25-9-2013

प्रतिलिपि : (1) प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना यूनिट, आदित्यपुर, जमशेदपुर

- (2) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची
- (3) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर
- (4) मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर
- (5) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर
- (6) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, अग्रिम योजना
- (7) मुख्य अभियंता, (यांत्रिक), राँची
- (8) मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची
- (9) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची
- (10) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका
- (11) संयुक्त सचिव, (प्रभारी निगरानी)


(12) संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

(13) संयुक्त सचिव, (प्रबंधन)

(14) अधीक्षण अभियंता, योजना आयोजन अंचल सम्प्रति उड़नदस्ता, राँची

(15) अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनटरिंग अंचल, राँची


को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (सभी को e-mail पर प्रेषित)


(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक : .2 / PMC / CSG-69 / 2011.....852..... / राँची, दिनांक- 25.9.2013


प्रतिलिपि : अभियंता प्रमुख-I / अभियंता प्रमुख-II, / परामर्शी-I / परामर्शी-II, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, मोनटरिंग अंचल-1, 2, 3 / प्रभारी सुवर्णरेखा डेस्क को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक : .2 / PMC / CSG-69 / 2011.....852..... / राँची, दिनांक- 25.9.2013


प्रतिलिपि : माननीया मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची / विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची / प्रभारी, सभागार, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, योजना मोनटरिंग एवं आयोजन के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।


(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक : .2 / PMC / CSG-69 / 2011.....852..... / राँची, दिनांक- 25.9.2013

प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, वेबसाइट, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Upload करने हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता (मो०)