

दिनांक-03.09.2013 को Core Strategy Group (C.S.G.) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- संलग्न (परिशिष्ट-1)।

1. CSG द्वारा विभिन्न विषयों पर किये गये विमर्श एवं निदेशों की विवरणी निम्नवत है :-

क्र०	विषय	अद्यतन स्थिति एवं निदेश
1.	झालको को कल्याणकारी संस्था का स्वरूप देना।	<u>अद्यतन स्थिति</u> – (1) झालको बोर्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित। (2) झालको द्वारा विभाग में 94 चतुर्थवर्गीय कमियों के अन्य विभागों में समायोजन हेतु प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित। (3) झालको की वित्तीय समस्या (वेतनादि) हेतु विभाग से Management Assistance प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव विभाग में समर्पित है। (4) प्रमण्डलों को योजनाओं का स्वामित्व ग्रहण करने हेतु पत्र दिया गया है। 50 योजनाओं के जीर्णोद्धार का लक्ष्य 30 और योजनाओं हेतु प्राक्कलन तैयार हो गया है। <u>निदेश</u> – (1) 35 योजनाओं का प्राक्कलन अगली CSG बैठक के पूर्व तैयार कर लिया जाये। (2) जीर्णोद्धार हेतु योजनाओं के चयन में क्षेत्रीय Balance का ध्यान रखा जाये। (3) जीर्णोद्धार उपरान्त एकरारनामा के आधार पर WUAs को योजनाएँ हस्तान्तरित की जाये। (4) विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के समायोजन हेतु रिक्तियाँ चिन्हित की जाये। (EIC- II, Jt. Secy. Management)
2.	डोमनी नाला बराज योजना के निर्माण की शुरुआत करना।	<u>अद्यतन स्थिति</u> – (1) डोमनीनाला बराज परियोजना Turn-key की परियोजना की तरह कार्यान्वित करने हेतु सरकार का आदेश प्राप्त। <u>निदेश</u> – अगले CSG बैठक तक निविदा प्रकाशित की जाये। (EIC – I/II, SE, Dam & Gate Design Circle-1)
3.	साहेबगंज के पूरे गंगातट के सुरक्षात्मक कार्य हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के संबंध में।	<u>अद्यतन स्थिति</u> – (1) CSG द्वारा गंगातट के सुरक्षात्मक कार्य का Master Plan तैयार करने हेतु Consultant नियुक्ति का पूर्व का निदेश। (2) EoI का अनुमोदित प्रारूप प्रकाशन हेतु भेजा गया। <u>निदेश</u> – गंगातट के सुरक्षात्मक कार्य का Master Plan तैयार करने हेतु EoI अगले CSG की बैठक के पूर्व निकाला जाये। (EIC-I)

4.	खूँटी स्थित अनरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध 14 चेकडैम निर्माण कार्य की प्रगति।	अद्यतन स्थिति – (1) विद्युत सम्पर्क हेतु राशि रु० 46.00 लाख इस सप्ताह जमा कर दी जायेगी। चेक डैम नं०-8 का सिविल कार्य पूर्ण। चेक डैम सं०-4 एवं 10 सितम्बर में पूर्ण होंगे। चेक डैम सं०- 6, 7 के संबंध में ग्रामीणों से वार्ता – Local obstruction के उपरान्त। निदेश – (1) CSG को प्रत्येक सप्ताह प्रगति से बैठक में अवगत कराया जाये। इस सप्ताह विद्युत सम्पर्क हेतु राशि जमा कर सूचना दी जाये। (2) रब्बी पटवन हेतु तीन चेक डैमों को क्रियान्वित किया जाये। (EIC - II)
5.	गेतालसूद जलाशय योजना के गेट के पुनर्स्थापन कार्य में प्रगति	अद्यतन स्थिति (1) एकरारनामा कर लिया गया है। (2) DW&S विभाग से आवंटन प्राप्त करने हेतु अनुरोध पत्र दिया जा चुका है। निदेश – गेतालसूद गेट के रूपांकण एवं नक्शे का vetting मुख्य अभियंता, राँची करेंगे। (EIC - I)
6.	शुरू जलाशय योजना की प्रगति	अद्यतन स्थिति (1) सर्वेक्षण पूर्ण। Survey, Investigation का एक Volume समर्पित किया गया। DPR की प्रतीक्षा। (2) मुख्य अभियंता, राँची के अनुसार DPR 20.09.2013 तक प्राप्त हो जायेगा। निदेश – सहायक अभियंता, कनीय अभियंता को DPR बनाने में सतत् मदद हेतु निर्देशित किया जाये। (CE, WRD, Ranchi)
7.	कनहर बराज परियोजना के BC Ratio का Revision	अद्यतन स्थिति (1) 24.08.2013 को कनहर उच्चाधिकार प्राप्त समिति को बैठक सम्पन्न। निदेश – प्रगति से CSG को अवगत कराया जाये। (Nodal Officer, Kanhar HPC)
8.	सिंचाई भवन कार्य की प्रगति	अद्यतन स्थिति (1) अधीक्षण अभियंता, डा० डी०के०सिंह द्वारा फोटोग्राफी स्लाइड की मदद से कार्य की प्रगति के संबंध में जानकारी दी। निदेश – कार्य प्रगति CSG बैठक में प्रस्तुत किये जाये। (CE, WRD, Ranchi)
9.	केन्द्रीय रूपांकण के कार्य	अद्यतन स्थिति (1) केन्द्रीय रूपांकण के पुनर्गठन हेतु संलेख विभाग में समर्पित है। निदेश – संचिका उपस्थापित की जाये। (Joint Secretary, Managment)
10.	राज्य में बाढ़ से संबंधित कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया।	अद्यतन स्थिति (1) SOP तैयार। (2) मंत्रिपरिषद के विचारार्थ संलेख के साथ संचिका उपस्थापित। निदेश – मंत्रिपरिषद में भेजने हेतु संलेख तैयार करने की प्रक्रिया में अगले CSG बैठक के पूर्व भेज दी जाये। (EIC - I)

11.	विभागीय कार्यालय एवं गोदाम में पुराना एवं बिना उपयोग के पड़े निम्न सामग्रियों के संबंध में कार्रवाई। (i) पुरानी गाड़ी (ii) Scrap Materials (iii) कार्यालय में पड़ा पुराना फर्निचर एवं अन्य कार्यालय सामग्री (iv) विभागीय गोदाम में बिना व्यवहार पड़े हयूम पाईप एवं अन्य सामग्री	अद्यतन स्थिति (1) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची के अधीन 20 में से 2 प्रमण्डलों का मूल्यांकन कार्य सम्पन्न। निदेश – (1) प्रमण्डलवार नीलामी योग्य सामानों की सूची तैयार की जाये। इसकी सूचना अगली CSG बैठक में दी जाये। (2) नीलामी से संबंधित सभी कार्य अभियंता प्रमुख स्तर से Finalize किये जायेंगे। (3) अगले 10 दिनों में मुख्यालय के समानों की नीलामी की सूचना प्रकाशित की जाये। (EIC- I/II)
12.	हटिया सिंचाई कॉलनी क्षेत्र का Comprehensive development master Plan तैयार करने के लिए Consultant चयन हेतु PWD भवन के सूचीबद्ध Consultants का Presentation	अद्यतन स्थिति – (1) Consulting Agency नियुक्ति हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त। निदेश (1) Consulting Agency के साथ एकरारनामा अगले हफ्ते तक कर लिया जाये। (2) Consulting Agency को अगली CSG बैठक में प्रस्तुति हेतु आमंत्रित किया जाये। (CE(Monitoring), WRD, Ranchi)
13.	Getalsud एवं चांडिल सिंचाई कॉलनी में Echo/ Neko Park निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।	अद्यतन स्थिति (1) JINFRA ने EoI प्रारूप इसी सप्ताह उपलब्ध कराया है। निदेश – (1) अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित की जाये। (CE, Monitoring)
14.	ईचा एवं गजिया बराज की प्रगति।	अद्यतन स्थिति (1) गजिया बराज का कार्य स्थानीय अवरोध के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका है। (2) उपायुक्त, सरायकेला-खरसाँवा से सम्पर्क कर प्रशासनिक सहायता प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ करने की कार्रवाई की जा रही है। निदेश –(1) उपायुक्त, सरायकेला-खरसाँवा को कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिया जाये। (2) प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना से अद्यतन स्थिति पर रिपोर्ट प्राप्त की जाये। (3) सुवर्णरेखा परियोजना के संबंध में सभी पत्राचार प्रशासक से होंगे। (EIC - I)
15.	झारखण्ड बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा वर्ष	अद्यतन स्थिति (1) सुरंगी जलाशय योजना में रबी पटवन हेतु जल उपलब्ध कराते समय उद्घाटन संभव। (2) काँची वीयर योजना से पटवन प्रारम्भ। विभाग द्वारा निर्धारित

	2012-13 में पूरी की जाने वाली 11 मध्यम सिंचाई योजनाओं, 940 लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति	लक्ष्य से अधिक पटवन होने की संभावना। निदेश – (1) मुख्य अभियंता ने काँची वीयर योजना में प्रशंसा योग्य कार्य किया है। (2) काँची वीयर योजना के नहरों के लाईनिंग कार्य करने वाले संवेदक को बल देने पर बल दिया गया। (EIC- I, I/C, SMP Desk)
16.	सोनेपुर वीयर योजना का कार्य	अद्यतन स्थिति (1) संबंधित मुख्य अभियंता को एक महीने के अन्दर DPR समर्पण हेतु पत्र दिया गया है। निदेश – 17 सितम्बर से पहले DPR समर्पण सुनिश्चित करें। (EIC - I)
17.	बाल पहाड़ी परियोजना	अद्यतन स्थिति – (1) Dr. D.K. Singh द्वारा Presentation किया गया। निदेश – CSG ने योजना के कार्यान्वयन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करने की स्वीकृति दी। (SE, DPM Circle, Ranchi)
18.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गढ़वा के अधीन रेहल परियोजना की कार्य की उड़नदस्ता द्वारा जाँच।	अद्यतन स्थिति – (1) मुख्य अभियंता(मो०) Fact -sheet दे दिया है। निदेश —(1) Flying Squard पूर्ण जाँच कर Accountability/responsibility निर्धारित करें। (SE, Flying Squad, Ranchi/CE, Monitoring)
19.	देवघर प्रखण्ड के अंतर्गत ग्राम-संग्राम लोढिया में झालको द्वारा तालाब मरम्मत के नाम पर लाखों का गबन के संबंध में।	अद्यतन स्थिति – (1) पैसा जमा करने का आदेश निर्गत। निदेश – (1) संबंधित कोषागार को रिकवरी हेतु निदेशित किया जाये। (2) रिकवरी की सूचना समेकित की जाये। (3) संयुक्त सचिव, निगरानी इस संबंध में एक Power Point Presentation अगले CSG की बैठक में करें। (Jt. Secy. , Vigilance, Ranchi)
20.	श्री कृष्णचन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, खरकई बाँध अवर प्रमण्डल संख्या-2, सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध गठित विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन पर विचार।	अद्यतन स्थिति – (1) संयुक्त सचिव, निगरानी द्वारा इस संबंध में एक Power Point Presentation CSG की बैठक में किया गया। निदेश – (1) निलंबन मुक्त किया जाये। (2) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगी। (3) अगले पाँच वर्षों तक इसी प्रकार का प्रोन्नति देय नहीं होगा। (4) कनीय अभियंता, कार्यपालक अभियंता, संवेदक से स्पष्टीकरण पूछ कर अभियंता प्रमुख-I लापरवाही हेतु जिम्मेवारी निर्धारित करेंगे।
21.	पुनासी जलाशय योजनान्तर्गत पुनासी बाँध के चेन सं०-19.20 पर निर्माणाधीन आउटलेट, एप्रोच चैनल, लिंक चैनल एवं चेन सं०-	अद्यतन स्थिति – (1) अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1 द्वारा विचलन के संबंध में प्रस्तुति की गयी। निदेश – (1) CSG ने विचलन एवं अतिरिक्त मद के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।

	10.50 से 19.50 के बीच बाँध निर्माण कार्य के एकरारनामा में मदवार विचलन एवं अतिरिक्त मद के सृजन के संबंध में।	
--	---	--

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(अशोक कुमार)

10/9/2013

मुख्य अभियंता(मो०)

जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 2/PMC/CSG-69/2011-784 / राँची, दिनांक- 10.9.2013

प्रतिलिपि : प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना यूनिट, आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/देवघर/मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अग्रिम योजना/(यांत्रिक), राँची /रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका/संयुक्त सचिव, (प्रभारी निगरानी)/संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)/संयुक्त सचिव, (प्रबंधन) अधीक्षण अभियंता, योजना आयोजन अंचल सम्प्रति उड़नदस्ता, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (सभी को e-mail पर प्रेषित)

(अशोक कुमार)

10/9/2013

मुख्य अभियंता(मो०)

पत्रांक : 2/PMC/CSG-69/2011-784 / राँची, दिनांक- 10.9.2013

प्रतिलिपि : अभियंता प्रमुख-I/अभियंता प्रमुख-II/परामर्शी-I/ परामर्शी-II, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, मोनितरिंग अंचल-1, 2, 3/प्रभारी सुवर्णरेखा डेस्क को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार)

10/9/2013

मुख्य अभियंता(मो०)

पत्रांक : 2/PMC/CSG-69/2011-784 / राँची, दिनांक- 10.9.2013

प्रतिलिपि : माननीया मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रभारी, सभागार, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना मोनितरिंग एवं आयोजन के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार)

10/9/2013

मुख्य अभियंता(मो०)

पत्रांक : 2/PMC/CSG-69/2011-784 / राँची, दिनांक- 10.9.2013

प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, वेबसाइट, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Up load करने हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार)

10/9/2013

मुख्य अभियंता(मो०)