

470
04.11.13

दिनांक-08.10.2013 को Core Strategy Group (C.S.G.) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति - परिशिष्ट-I (संलग्न)

क्र०	विषय	अद्यतन स्थिति एवं निदेश
1.	धुर्वा डैम साईड कालोनी स्थित प्रस्तावित सिंचाई भवन के निर्माण हेतु Consulting Agency द्वारा प्रस्तुत नक्शे की स्वीकृति ।	<u>अद्यतन स्थिति</u> - (1) CSG द्वारा पूर्व में ही नक्शा स्वीकृत । <u>निदेश</u> - (1) कार्य की विभागीय स्तर पर प्रगति की मोनिटरिंग हेतु विषय को CSG विषय में सम्मिलित रखा जाये । (2) धुर्वा के बाउन्ड्री वॉल कार्य में जन-प्रतिरोध की समस्या के निराकरण हेतु कार्यपालक अभियंता, जलपथ अनुमंडल राँची सदर अनुमण्डलाधिकारी राँची से संपर्क करें । (CE, WRD, Ranchi)
2.	ERM योजना के चयन एवं चयनित योजनाओं के DPR बनाने हेतु Empanelled Consulting Agency का चयन ।	<u>अद्यतन स्थिति</u> - (1) लतरातू जलाशय योजना के संबंध में मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्य की महत्ता को देखते हुए ERM का DPR Pilot Project की तरह Consultant से बनवाया गया है । इसमें लगभग 6.00 लाख रुपये का व्यय हुआ है । (2) लतरातू का DPR मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, राँची शीघ्र भेज दें । DPR तैयार करने हेतु मुख्य अभियंता, द्वारा अपनाये गये Consultant चयन प्रक्रिया को विभाग own करेगा । मुख्य अभियंता, पूर्ण तर्क के साथ प्रस्ताव देंगे । <u>निदेश</u> - (1) ERM Projects के Cost Estimate, हेतु Internal Bench Mark करना आवश्यक है, अतः मुख्य अभियंता शीघ्र निश्चित करें कि ERM Project का Cost क्या होगा । (2) ERM Project के DPR तैयार करने हेतु Consultanting Agency के चयन हेतु RFP Float किया जाये । (3) DPR कार्य से संबद्ध एक कनीय अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण से DPR की Vetting हेतु प्रतिनियुक्त रहेंगे । इस अवधि में प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता को केन्द्रीय रूपांकण का कनीय अभियंता माना जायेगा । (EIC-I/CE, Ranchi)
3.	झालको को कल्याणकारी संस्था का स्वरूप देना ।	<u>अद्यतन स्थिति</u> - (1) 25 योजनाओं का प्राक्कलन जाँच हेतु मुख्यालय में प्राप्त । कुल प्राक्कलित राशि 3.15 करोड़ । (2) पूर्व के निदेश को पुनरेखांकित किया गया । <u>निदेश</u> - (1) CSG विषय से विलोपित किया जाये । (EIC- II)

4.	साहेबगंज के पूरे गंगातट के सुरक्षात्मक कार्य हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के संबंध में।	अद्यतन स्थिति – (1) IIT के Professor का स्थल भ्रमण एवं मुख्य सचिव तथा प्रधान सचिव से विचार विमर्श सम्पूर्ण। (2) मास्टर प्लान का कार्य Consultant Agency के माध्यम से कराया जाये अथवा IIT को ही Consultant नियुक्त किया जाये – इस संबंध में विमर्श। निदेश – (1) मास्टर प्लान का कार्य Consultant Agency के माध्यम से कराया जाये जिसमें IIT के रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा जाये। इसे Scope of work में Define कर दिया जाये। (EIC-I)
5.	खूँटी स्थित अनरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध 14 चेकडैम निर्माण कार्य की प्रगति।	अद्यतन स्थिति – (1) चेक डैम सं०-4 एवं 10 पूर्णता की स्थिति में। निदेश – (1) CSG को प्रत्येक सप्ताह प्रगति से बैठक में अवगत कराया जाये। (2) रब्बी पटवन हेतु तीन चेक डैमों को क्रियान्वित करने के पूर्व के निदेश को पुनरेखांकित किया गया। (3) मुख्य अभियंता, JSEB, से कार्यपालक अभियंता, श्री दीपक कुमार वर्मा को सम्पर्क कर ट्रांसफारमर एवं ट्रांसमिशन लाइन के कार्य को गति देने का निदेश। (EIC - II)
6.	गेतालसूद जलाशय योजना के गेट के पुनर्स्थापन कार्य में प्रगति	अद्यतन स्थिति (1) DW&S विभाग से आवंटन प्राप्त हो चुका है। (2) गैन्ट्री क्रेन का कार्य प्रारम्भ। निदेश – CSG विषय से विलोपित किया जाये। (EIC - I)
7.	शुरू जलाशय योजना की प्रगति	अद्यतन स्थिति (1) DPR 23.09.2013 को समर्पित। (2) केन्द्रीय रूपांकण द्वारा कुल 10 त्रुटियाँ इंगित की गयी। संवेदक के Design Consultant को त्रुटि निराकरण के बाद समर्पित करने का निदेश। निदेश – (1) पूर्व के निदेश को पुनः रेखांकित किया जाये। (EIC-I, CE, WRD, Ranchi/ CE,, CDO)
8.	कनहर बराज परियोजना के BC Ratio का Revision	अद्यतन स्थिति (1) 21.10.2013 को सातवीं बैठक सम्पन्न छत्तीसगढ़ से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा। B.C. Ratio के संबंध में CWC की PFR प्राप्त। गणित B.C. Ratio 1.18 । (Nodal Officer, Kanhar HPC)
9.	जल संसाधन विभाग का कार्यालय भवन, डोरण्डा, कार्य की प्रगति	अद्यतन स्थिति (1) प्रगति संतोषजनक। (CE, WRD, Ranchi)

10.	विभागीय कार्यालय एवं गोदाम में पुराना एवं बिना उपयोग के पड़े निम्न सामग्रियों के संबंध में कार्रवाई। (i) पुरानी गाड़ी (ii) Scrap Materials (iii) कार्यालय में पड़ा पुराना फर्निचर एवं अन्य कार्यालय सामग्री (iv) विभागीय गोदाम में बिना व्यवहार पड़े हयूम पाईप एवं अन्य सामग्री	अद्यतन स्थिति (1) E-auction करने में अब विभाग को समक्षमता प्राप्त। माननीय सचिव द्वारा E-auction portal का उदघाटन सम्पन्न। निदेश – (1) पूर्व के निदेश को पुनरेखांकित किया गया। (EIC- I/II)
11.	Getalsud एवं चांडिल सिंचाई कॉलनी में Echo/ Neko Park निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।	अद्यतन स्थिति (1) JINFRA से गेटलसूद एवं चांडिल बांध के डाउन स्टीम में Echo/Neko पार्क स्थापित करने हेतु EoI प्रारूप प्राप्त। निदेश – (1) पूर्व के निदेश को पुनरेखांकित किया गया। (CE, Monitoring)
12.	ईचा एवं गजिया बराज की प्रगति।	निदेश –(1) ईचा डैम से निस्सृत नहर प्रणाली का कार्य शुरू करने का निदेश। (EIC - I)
13.	झारखण्ड बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में पूरी की जाने वाली 11 मध्यम सिंचाई योजनाओं, 940 लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति	निदेश – (1) तीन योजनाओं पंचखेरो, नकटी एवं सुरंगी जलाशय योजना के उदघाटन की तिथि नवम्बर माह में रखने का निदेश। (EIC- I/II)
14.	सोनेपुर वीयर योजना का कार्य	अद्यतन स्थिति (1) प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रक्रिया में। निदेश –(1) प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त शीघ्र निविदा प्रकाशित की जाये। (EIC - I)
15.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गढ़वा के अधीन रेहल परियोजना की कार्य की उड़नदस्ता द्वारा जाँच।	अद्यतन स्थिति – (1) CSG में विचार संभव नहीं हो सका। (SE, Flying Squad, Ranchi/CE, Monitoring)
16.	देवघर प्रखण्ड के अंतर्गत ग्राम-संग्राम लोढिया में झालको द्वारा तालाब मरम्मत	अद्यतन स्थिति – (1) बैठक में प्रस्तुति नहीं की जा सकी। अगले CSG बैठक में इस विषय पर विचार होगा। (Jt.Secy. , Vigilance, Ranchi)

के नाम पर लाखों का गबन के संबंध में।	
---	--


(आर०एस०तिग्गा)
अभियंता प्रमुख-II
जल संसाधन विभाग


(अरुण कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख-I
जल संसाधन विभाग


(अविनाश कुमार)
सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 2/PMC/CSG-69/2011-.....994...../ राँची, दिनांक- 2.11.2013

प्रतिलिपि : (1) प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना यूनिट, आदित्यपुर, जमशेदपुर
(2) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची
(3) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर
(4) मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर
(5) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर
(6) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, अग्रिम योजना
(7) मुख्य अभियंता, (यांत्रिक), राँची
(8) मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची
(9) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची
(10) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका
(11) संयुक्त सचिव, (प्रभारी निगरानी)
(12) संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
(13) संयुक्त सचिव, (प्रबंधन)
(14) अधीक्षण अभियंता, योजना आयोजन अंचल सम्प्रति उडनदस्ता, राँची
(15) अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, राँची
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (सभी को e-mail पर प्रेषित)


2.11.2013
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता(मो०)