

दिनांक-14.12.2013 को सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में लघु सिंचाई प्रक्षेत्र राँची एवं दुमका अंतर्गत कराये जा रहे योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति विवरणी परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर हुई चर्चा एवं दिये गये निर्देश निम्नवत् है:-

प्रमण्डलवार योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नवत् रही-

प्रक्षेत्र:- मुख्य अभियंता लघु सिंचाई राँची।

क्र०	लघु सिंचाई प्रमंडल का नाम	योजना/कार्य का नाम			वित्तीय प्रगति वर्ष 2013-14 (राशि लाख रु. में)		भौतिक प्रगति (पूर्ण चेकडैम की संख्या)		अभियुक्ति
		फेज	श्रृंखलाबद्ध चेकडैम की संख्या	चेकडैम की संख्या	पिछली बैठक (25.09.13)	वर्तमान बैठक (14.12.13)	पिछली बैठक (25.09.13)	वर्तमान बैठक (14.12.13)	
लघु सिंचाई अंचल, राँची (AIBP)									
1	राँची	I	7	26	—		26	26	
		II	12	49	—		48	48	1 अदद् चेकडैम स्थगित।
		III	26	93	—		76	76	4 अदद् चेकडैम स्थगित। शेष 13 को दिसम्बर 13 तक पूर्ण करने का निदेश।
		IV	20	38	—		27	27	5 अदद् चेकडैम स्थगित, शेष 6 दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			65	205	—		177	177	
2	खूँटी	I	4	15	—		15	15	
		II	1	5	—		5	5	
		III	4	15	—		14	14	शेष 1 अदद् चेकडैम को दिसम्बर 13 तक पूर्ण करने का निदेश।
		IV	13	17	—		17	17	
Total			22	52	—		51	51	
3	गुमला	I	4	10	—		10	10	
		II	5	13	—		13	13	
		III	17	56	—		25	28	शेष चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
		IV	17	65	—		37	37	14 अदद् चेकडैम स्थगित, 14 अदद् दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			43	144	—		85	88	
4	सिमडेगा	I	5	13	—		13	13	
		II	4	11	—		11	11	
		III	4	13	—		13	13	
		IV	3	11	—		5	5	6 अदद् चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			16	48	—		42	42	

क्र०	लघु सिचाई प्रमंडल का नाम	याजना/काय का नाम			1. वित्तीय प्रगति वर्ष 2013-14 (राशि लाख रु. में)		भौतिक प्रगति (पूर्ण चेकडैम की संख्या)		अभियुक्ति
		फेज	श्रृंखलाबद्ध चेकडैम की संख्या	चेकडैम की संख्या	पिछली बैठक (25.09.13)	वर्तमान बैठक (14.12.13)	पिछली बैठक (25.09.13)	वर्तमान बैठक (14.12.13)	

5	लोहरदगा	I	4	13	—		11	11	2 अदद् चेकडैम स्थगित करने का निदेश।
		II	1	3	—		3	3	
		III	-	-	—				—
		IV	3	7	—		4	4	3 अदद् चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			8	23	—		18	18	

लघु सिचाई अंचल, चाईबासा (AIBP)

1	चाईबासा	I	4	12	—		12	12	
		II	3	9	—		9	9	
		III	4	15	—		15	15	
		IV	4	13	—		5	5	8 अदद चेकडैम स्थगित।
Total			15	49	—		41	41	

2	सरायकेला- खरसावा	I	5	15	—		13	13	2 योजना स्थगित।
		II	1	6	—		6	6	
		III	6	19	—		17	17	2 अदद चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
		IV	3	8	—		5	5	1 अदद चेकडैम स्थगित। 2 अदद चेकडैम दिसम्बर 13 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			15	48	—		41	41	

3	जमशेदपुर	I	6	20	—		20	20	
		II	1	3	—		3	3	
		III	9	26	—		23	23	3 अदद चेकडैम दिसम्बर 2013तक पूर्ण करने का निदेश।
		IV	10	31	—		12	12	19 अदद चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			26	80	—		58	58	

लघु सिचाई अंचल, मेदिनीनगर (AIBP)

1	मेदिनीनगर	I	4	15	—		15	15	
		II	3	9	—		9	9	
		III	-	-	—		-	-	
		IV	8	29	—		20	20	1 अदद चेकडैम स्थगित। 8 अदद चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			15	53	—		44	44	

क्र०	लघु सिंचाई प्रमंडल का नाम	योजना/कार्य का नाम			वित्तीय प्रगति वर्ष 2013-14 (राशि लाख रु. में)		भौतिक प्रगति (पूर्ण चेकडैम की संख्या)		अभियुक्ति
		फेज	श्रृंखलाबद्ध चेकडैम की संख्या	चेकडैम की संख्या	पिछली बैठक (25.09.13)	वर्तमान बैठक (14.12.13)	पिछली बैठक (25.09.13)	वर्तमान बैठक (14.12.13)	
2	गढ़वा	I	7	30	—		30	30	
		II	3	11	—		11	11	
		III	-	-	—		-	-	
		IV	5	11	—		10	10	1 अदद चेकडैम स्थगित।
Total			15	52	—		51	51	
3	लातेहार	I	4	11	-		11	11	
		II	-	-	-		-	-	
		III	-	-	-		-	-	
		IV	8	17	—		12	15	1अदद चेकडैम स्थागित। 1 अदद चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			12	28	—		23	26	
4	हुसैनाबाद	I	5	18	—		18	18	
		II	2	6	—		4	4	2 अदद चेकडैम स्थानिक विवाद के कारण स्थगित।
		III	6	25	—		20	20	5 अदद चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
		IV	11	28	—		12	19	9 अदद चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			24	77	—		54	61	
1	हजारीबाग	I	4	13	—		13	13	
		II	2	6	—		6	6	
		III	-	-	—				
		IV	10	26	—		25	25	1 अदद चेकडैम स्थागित।
Total			16	45	—		44	44	
2	रामगढ़	I	5	19	—		18	18	1 अदद चेकडैम स्थानिक विरोध के कारण स्थगित।
		II	2	5	—		5	5	
		III	7	28	—		28	28	
		IV	9	22	—		19	19	2 अदद चेकडैम स्थागित। 1 अदद चेकडैम दिसम्बर'13 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			23	74	—		70	70	

क्र०	लघु सिंचाई प्रमंडल का नाम	योजना/कार्य का नाम			वित्तीय प्रगति वर्ष 2013-14 (राशि लाख रु. में)		भौतिक प्रगति (पूर्ण चेकडैम की संख्या)		अभियुक्ति
		फेज	श्रृंखलाबद्ध चेकडैम की संख्या	चेकडैम की संख्या	पिछली बैठक (25.09.13)	वर्तमान बैठक (14.12.13)	पिछली बैठक (25.09.13)	वर्तमान बैठक (14.12.13)	
3	कोडरमा	I	4	11	—		8	8	3 अदद चेकडैम स्थानिक विरोध के कारण स्थगित।
		II	5	20	—		20	20	
		III	9	30	—		28	28	2 अदद चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
		IV	-	-	—		-	-	
Total			18	61	—		56	56	
4	धनबाद	I	6	18	—		17	17	1 अदद चेकडैम ग्रामीण विरोध के कारण स्थगित।
		II	1	3	—		3	3	
		III	7	18	—		15	15	3 अदद चेकडैम स्थगित करने का निदेश।
		IV	7	10	—		8	8	2 अदद चेकडैम दिसम्बर '13 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			21	49	—		43	43	
5	बोकारो	I	5	20	—		20	20	
		II	1	5	—		5	5	
		III	5	14	—		14	14	
		IV	3	8	—		6	6	2 अदद चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			14	47	—		45	45	
6	चतरा	I	2	7	—		7	7	
		II	1	4	—		4	4	
		III	4	15	—		15	15	
		IV	-	-	—		-	-	
Total			7	26	—		26	26	

प्रक्षेत्र:- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका।

प्रमंडल का नाम	फेज	श्रृंखलाबद्ध चेकडैम की संख्या	चेकडैम की संख्या	वित्तीय प्रगति वर्ष 2013-14 (राशि लाख रु. में)		भौतिक प्रगति पूर्ण चेकडैम की संख्या		अभियुक्ति
				पिछली बैठक (25.09.13)	वर्तमान बैठक (14.12.13)	पिछली बैठक (25.09.13)	वर्तमान बैठक (14.12.13)	
दुमका	I	8	28	—		28	28	
	II	2	7	—		7	7	
	IV	12	50	—		35	37	2 अदद चेकडैम स्थगित , 11 अदद चेकडैम प्रगति में।
Total		22	85	—		70	72	
गोड्डा	I	5	24	—		24	24	
	II	1	4	—		4	4	
Total		6	28	—		28	28	
पाकुड़	I	2	10	—		10	10	
	II	2	7	—		7	7	
Total		4	17	—		17	17	
साहेबगंज	I	5	18	—		17	17	1 अदद चेकडैम स्थगित।
	II	3	9	—		9	9	
Total		8	27	—		26	26	
देवघर	I	5	17	—		17	17	
	II	2	7	—		7	7	
	IV	6	21	—		15	16	शेष 5 चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total		13	45	—		39	40	
जामताड़ा	I	6	25	—		25	25	
	II	2	9	—		9	9	
Total		8	34	—		34	34	

सचिव, जल संसाधन द्वारा निम्न निदेश दिए गए:-

- AIBP फेज-I, II एवं IV की योजनाओं के वैसे Micro lift जिनके कार्य हेतु e-tendering पद्धति से 2 बार आमंत्रित निविदा में किसी निविदादाता द्वारा भाग नहीं लिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में क्षेत्रीय अभियंताओं के अनुरोध पर पुराने पद्धति से निविदा आमंत्रित करने पर सहमति दी गई वशर्त इस आशय का प्रमाण पत्र के साथ संबंधित अधीक्षण अभियंता से निविदा आमंत्रण की अनुमति प्राप्त कर ली जाय। सभी माइक्रोलिफ्ट को मार्च 2014 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(अनु०:-मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका)

- AIBP फेज-III की माइक्रोलिफ्ट का एकरारनामा चेकडैम के साथ ही किया गया है। उक्त माइक्रोलिफ्ट को एकरारनामा के तहत पूर्ण कराने की जिम्मेवारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची को दी गई है। एकरारनामा के तहत Micro lift के कार्यों को सम्बेदक द्वारा पूर्ण नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पुर्ननिविदा आमंत्रित कर Micro lift का कार्य हर हाल में मार्च 2014 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(अनु०:-मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची)

- AIBP फेज-I, II, III & IV एवं राज्य योजना अंतर्गत जिन योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति हो चुका है किन्तु निविदा निष्पादन नहीं हुआ है इसकी जाँच कर संबंधित मुख्य अभियंता प्रतिवेदन देगे।

(अनु०:-मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची)

- सभी शेष चेकडैम का कार्य जनवरी 2014 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(अनु०:-मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका)

- राज्य योजना अंतर्गत लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त सताकी उद्वह सिंचाई योजना एवं माहिल उद्वह सिंचाई योजना पुनर्स्थापन का कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण Drop करने का निदेश दिया गया।

(अनु०:-मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची)

- लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग एवं रामगढ़ प्रमंडलों की कुछ योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उसके निविदा निष्पादन की अवधि में काफी अंतर पाए जाने के कारण मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची को निदेश दिया गया कि इस मामले की समीक्षा कर प्रतिवेदन विभाग को भेजेगे कि किस स्तर पर विलम्ब हुआ है।

(अनु०:-मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची)

- बैठक में कुछ कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि उनके प्रमंडल अंतर्गत कुछ कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण राशि शेष है एवं कुछ कार्यों हेतु राशि की आवश्यकता है। निदेश

दिया गया कि सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता प्रमंडलवार शीर्षवार समीक्षा कर प्रत्यार्पन एवं अध्याचना का प्रस्ताव एक सप्ताह में विभाग को उपलब्ध करायें।

(अनु०:-मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका)

- R.R.R. of water bodies की नई योजनाओं हेतु निदेश दिया गया कि सभी कार्यपालक अभियंता अपने प्रक्षेत्राधीन सभी सासंद एवं विधायक से सम्पर्क कर प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं की सूची प्राप्त करेंगे एवं R.R.R. of water bodies के नए Guidelines के आधार पर Detailed Project Report तैयार कर दिनांक-15.01.2014 तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे।


(अनु०:-मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका)

- AIBP की फेज-V, VI, VII की शेष योजनाओं के DPR को नये AIBP Guidelines एवं नये अनुसूचित दर पर तैयार कर CWC से Vetting कराकर विभाग को दिनांक-15.01.2014 तक उपलब्ध करावे।

(अनु०:-मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका)

- AIBP की फेज-VIII की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राक्कलन बनाकर विभाग को समर्पित करेंगे।

(अनु०:-मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका)



सचिव,

जल संसाधन विभाग, राँची।

पत्रांक-

871 / राँची, दिनांक-21/12/13

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, योजना, मोनेटरिंग एवं आयोजन/लघु सिंचाई, राँची/दुमका/सभी अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई अंचल, /सभी कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सचिव,

जल संसाधन विभाग, राँची।

पत्रांक-

871 / राँची, दिनांक-21/12/13

प्रतिलिपि:-सचिव जल संसाधन विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।



सचिव,

जल संसाधन विभाग, राँची।

पत्रांक-










871 / राँची, दिनांक-21/12/13

प्रतिलिपि:-वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव,

जल संसाधन विभाग, राँची।

दिनांक-14.12.2013 को लघु सिंचाई योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की
उपस्थिति विवरणी।

क्र०	नाम	पदनाम	माबाईल नं०	हस्ताक्षर
1	श्री अविनाश कुमार	सचिव, जल संसाधन विभाग,		
2	ई० आर०एस०तिग्गा,	अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग, सदस्य	94705 96 899	
3	ई० अशोक कुमार,	मुख्य अभियंता (मो०), राँची।	9431102006.	
4	ई० रामचन्द्र रजक,	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची।	9855587280	
5	ई० हेमन्त कुमार,	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका।	94307 65198	
6	ई० सोहन सेठ	अधीक्षक अभियंता लघु सिंचाई इम्पल हजारीबाग	9470197329	
7	इ. विनोद कुमार	अ० अ० मो० 3.	9470173885	
8	ई. सुधीर कुमार	प्र. प्र. स. वि. अ. मेदिनीपुर	9431715518	
9	ई० संजय कुमार	कार्यो अग्रि० ज० वि० प्र०, दुर्गेश्वर	9835514494	
10	ई० अरिबल्लभ राय	कार्यो अग्रि० ज० वि० प्र०, दुर्गेश्वर लातेहार	94312-75615	
11	ई० अजय कुमार	कार्यो अग्रि० ज० वि० प्र०, दुर्गेश्वर	7782928705	
12	ई० अजय कुमार	कार्यो अग्रि० ज० वि० प्र०, दुर्गेश्वर	94314 60449	

13	श्री निरंजनाजी	अतिरिक्त मध्यम प्रथम अधीनस्थ	9431982918	गोपल 14/12/13
14	महेश कुमार	मध्यम प्रथम अधीनस्थ	09431771455	श्री श्री 14/12
15	,,	मध्यम प्रथम अधीनस्थ	09431771455	श्री श्री 14/12
16	पद्म-रानी देवी	पति (अधीनस्थ) प.म., मध्य प्रथम, श्री	8987463962	श्री श्री 14/12/13
17	महेश कुमार - पति	मध्यम प्रथम अधीनस्थ, मध्यम	2951660100	श्री श्री 14/12
18	देवप्रताप	अतिरिक्त, श्री अधीनस्थ, मध्यम	8986851669	श्री श्री 14/12/13
19	D. D. K. Singh	Director, Ground Water Directorate	+91-9431103781	श्री श्री 14.12.13
20	J. N. Jha	Ranchi G.W.D. & Dune	9704244337	श्री श्री 14/12/13
21	S. C. Venes	EE MID DIV. Ranchi	9534051064	श्री श्री 14/12/13
22	R. B. Roy	EE MID DIVISION GUMLA	9386373936	श्री श्री 14/12/13
23	C. N. Jha	E.O.-M.I. Club Ranchi	3431355308	श्री श्री 14/12/13
24	Rakesh Kumar	E.E. MID DIVISION Koderma	9470578361	श्री श्री 14/12/13
25	Shubhankar Jha	EE MID DIVISION Bokharo	9430128047	श्री श्री 14.12.13
26	K.D.N. Singh	EE MID DIVISION Ranchi	9431494801	श्री श्री 14/12/2013
27	Surendra Kumar	EE MID DIVISION Camp - Deogarh	9472839115	श्री श्री 14/12
28	GOPAL JEE	E.E. MID DIVISION Giridih	9835599296	श्री श्री 14/12/13
29	Rajendra Pal Rai	Area Manager Shaleo, Chaudhara	9835919948	श्री श्री 14-12-13
30	Daya Shankar Singh	Area Manager Shaleo Madanpura	9470377885	श्री श्री 14/12/13

