

दिनांक-20.06.2013 को विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता (याँ) के परिक्षेत्राधीन कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

क्र०सं०	विवेचना	निदेश
1	मुख्य अभियंता (याँत्रिक) परिक्षेत्राधीन सिंचाई याँत्रिक प्रमण्डल, राँची के बचे हुए अनुपयोगी सामग्रियों की सूची अब तक मूल्यांकन हेतु नहीं उपलब्ध करायी गई है।	मुख्य अभियंता को निदेश दिया गया कि इस कार्य को 24.06.13 तक पूर्ण कर सूची विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय एवं सभी याँत्रिक प्रमण्डलों के कंडम एवं अनुपयोगी समग्रियों का मूल्यांकन कार्य दिनांक-30.06.2013 तक अवश्य पूर्ण कर विभाग को संसूचित किया जाय।
2	सिंचाई याँत्रिक प्रमण्डल राँची:- मुख्य अभियंता (याँ) द्वारा बताया गया कि सुरंगी जलाशय योजना में दाँया ऑउटलेट का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं बाँया ऑउटलेट का कार्य एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण हो जायेगा।	मुख्य अभियंता को निदेश दिया गया कि सुरंगी जलाशय योजना के बाँया ऑउटलेट की मरम्मत का कार्य निश्चित रूप से 27.06.2013 तक पूर्ण कर लिया जाय।
3	सिंचाई याँत्रिक प्रमण्डल देवघर :- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि त्रिवेणी जलाशय योजना के गेटों का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस योजना में डुमरिया एवं अमलो वितरणी के H/R का पूर्ण हो चुका है पर नहर में प्रस्तावित लाईनिंग होने के कारण C/R कार्य नहीं हुआ है।	कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि मुख्य अभियंता, देवघर से सम्पर्क स्थापित कर नहर में C/R अधीष्ठापन का कार्य दिनांक-15.07.2013 तक अवश्य पूर्ण किया जाय
4	याँत्रिक प्रमण्डल बनासो :- मुख्य अभियंता (याँ) द्वारा यह बताया गया कि पंचखेरो जलाशय योजना का कार्य प्रगति में है एवं इसके Hoisting arrangement का कार्य दिनांक-30.06.2013 का पूर्ण हो जायेगा।	मुख्य अभियंता (याँ) को निदेश दिया गया कि इस कार्य को दिनांक-30.06.2013 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। इसके साथ-2 सभी Spillover कार्य को दिनांक-30.06.2013 तक पूर्ण कर लिया जाय।
5	याँत्रिक प्रमण्डल मंडल शिविर मेदिनीनगर :- मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि याँत्रिक प्रमण्डल मेदिनीनगर में चिरका जलाशय योजना, धनकई जलाशय योजना एवं पंडरवा जलाशय योजना में कार्य पूर्ण हो चुका है।	मुख्य अभियंता को निदेश दिया गया कि दिनांक-30.06.2013 तक सभी कार्य को शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाय।

अन्यान्य :-

1. बैठक में उपस्थित मुख्य अभियंता (याँत्रिक), अधीक्षण अभियंता, (याँत्रिक), कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक), सिंचाई याँत्रिक प्रमण्डल, राँची/देवघर/बनासो/मंडल शिविर मेदिनीनगर को निदेश दिया गया कि चल रहे Spillover कार्य को 30 जून 2013 के पूर्व अवश्य पूर्ण करा लिया जाय।
2. इस वित्तीय वर्ष 2013-14 में करायें जाने वाले कार्यों का प्राक्कलन में संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन जिसमें सिंचाई उपलब्धि का भी उल्लेख हो कि दिनांक-30.06.2013 तक अवश्य समर्पित किया जाय।



3. ऐसे गेटों जिनमें कम रख-रखाव (Greasing, Rubber Sill Change इत्यादि) की आवश्यकता हो उनकी सूची Status के साथ अभी तक विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसे दिनांक-30.06.2013 तक विभाग को उपलब्ध कराई जाय।
4. विशेष मरम्मत वाले गेटों की सूची Status एवं Photographs के साथ विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
5. मरम्मत किये जाने वाले गेटों का Photograph कार्य शुरू करने के पहले (प्राक्कलन के साथ) एवं कार्य पूर्ण करने के पश्चात् विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय एवं इसे Internet पर भी अवश्य Upload किया जाय।
6. सभी यॉत्रिक प्रमण्डल अपने अधीन सभी संरचनाओं का Photograph के साथ यॉत्रिक कार्यों के लिए एक Standard Operating procedure (SOP) तैयार कर विभाग को उपलब्ध करायेगें। इन सभी संरचनाओं का वे समय-2 पर निरीक्षण करेंगें। प्रत्येक वर्ष इस संरचनाओं जैसे Gate इत्यादि को Operate करेंगें, जिससे कि वे Maintain रहें। प्रत्येक वर्ष संरचनाओं की Annual Maintenance अपने प्रमण्डल के Mechanic से करवाना सुनिश्चित करेंगें। प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल से अक्टूबर में सभी संरचनाओं की निरीक्षण कर उनके Status का प्रतिवेदन देंगें।

विश्वासभाजन

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव 27/6/13

ज्ञापांक:-

/राँची/दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (यॉत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/देवघर/हजारीबाग/मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता (यॉत्रिक), सिंचाई यॉत्रिक अंचल, राँची /कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक), सिंचाई यॉत्रिक प्रमण्डल, राँची / देवघर /बनासो/मंडल शिविर मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

४०८

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-

/राँची/दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव एवं विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

४०८

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-

495

/राँची/दिनांक:- 27.6.13

✓ प्रतिलिपि:- Web Manager जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित पदाधिकारियों को E-mail से प्रेषित करें।

360
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता