

दिनांक-10.09.2013 को Core Strategy Group (C.S.G.) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- संलग्न (परिशिष्ट-1)।

1. CSG द्वारा विभिन्न विषयों पर किये गये विमर्श एवं निदेशों की विवरणी निम्नवत है :-

क्र०	विषय	अद्यतन स्थिति एवं निदेश
1.	झालको को कल्याणकारी संस्था का स्वरूप देना।	<u>अद्यतन स्थिति</u> - (1) झालको बोर्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित। (2) झालको द्वारा विभाग में 94 चतुर्थवर्गीय कमियों के अन्य विभागों में समायोजन हेतु प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित। (3) झालको की वित्तीय समस्या (वेतनादि) हेतु विभाग से Management Assistance प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव विभाग में समर्पित है। (4) 50 योजनाओं के जीर्णोद्धार का लक्ष्य के विरुद्ध, 35 योजनाओं हेतु प्राक्कलन तैयार हो गया है। <u>निदेश</u> - (1) पूर्व के निदेश को पुनरेखांकित किया गया। (2) जीर्णोद्धार हेतु योजनाओं के चयन में क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखते हुए WUAs को एकरारनामा के आधार पर जीर्णोद्धार उपरान्त योजनाएँ हस्तान्तरित की जायें। (EIC- II, Jt. Secy. Management)
2.	डोमनी नाला बराज योजना के निर्माण की शुरुआत करना।	<u>अद्यतन स्थिति</u> - (1) निविदा प्रकाशन 11.09.2013 तक हो जाने की सूचना। (EIC - I/II, SE, Dam & Gate Design Circle-1)
3.	साहेबगंज के पूरे गंगातट के सुरक्षात्मक कार्य हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के संबंध में।	<u>अद्यतन स्थिति</u> - (1) गंगातट के सुरक्षात्मक कार्य का Master Plan तैयार करने हेतु EoI प्रकाशित। (EIC-I)
4.	खूँटी स्थित अनरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध 14 चेकडैम निर्माण कार्य की प्रगति।	<u>अद्यतन स्थिति</u> - (1) विद्युत सम्पर्क हेतु राशि रु० 46.00 लाख इस सप्ताह जमा कर दी जायेगी। चेक डैम नं०-8 का सिविल कार्य पूर्ण। चेक डैम सं०-4 एवं 10 सितम्बर में पूर्ण होंगे। चेक डैम सं०- 6, 7 के संबंध में ग्रामीणों से वार्ता - Local obstruction के उपरान्त। <u>निदेश</u> - (1) CSG को प्रत्येक सप्ताह प्रगति से बैठक में अवगत कराया जाये। इस सप्ताह विद्युत सम्पर्क हेतु राशि जमा कर सूचना दी जाये। (2) रब्बी पटवन हेतु तीन चेक डैमों को क्रियान्वित किया जाये। (EIC - II)

5.	गेतालसूद जलाशय योजना के गेट के पुनर्स्थापन कार्य में प्रगति	अद्यतन स्थिति (1) एकरारनामा कर लिया गया है। (2) DW&S विभाग से आवंटन प्राप्त करने हेतु अनुरोध पत्र दिया जा चुका है। निदेश – DW&S विभाग से आवंटन प्राप्त करने हेतु प्रयासरत रहें। (EIC - I)
6.	शुरू जलाशय योजना की प्रगति	अद्यतन स्थिति (1) DPR की प्रतीक्षा। (2) मुख्य अभियंता, राँची के अनुसार DPR 20.09.2013 तक प्राप्त हो जायेगा। निदेश –(1) DPR 20.09.2013 तक प्राप्त किया जाये। (CE, WRD, Ranchi)
7.	कनहर बराज परियोजना के BC Ratio का Revision	अद्यतन स्थिति (1) B.C. Ratio की गणना हेतु आंकड़ CWC को सौंपे जा चुके हैं। निदेश – 21.09.2013 तक सम्पन्न कराने का निदेश। अन्यथा कनहर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक की तिथि को विलम्बित करने पर विचार किया जाये। (Nodal Officer, Kanhar HPC)
8.	जल संसाधन विभाग का कार्यालय भवन, डोरण्डा, कार्य की प्रगति	अद्यतन स्थिति (1) अधीक्षण अभियंता, डा० डी०के०सिंह ने कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। निदेश – (1) 200 लाख निधि आवंटित करने का निदेश। (2) संवेदक को भुगतान का आधार भवन निर्माण के विभिन्न चरणों से लिंक किया जाये। मात्रा आधारित भुगतान से बचें। (CE, WRD, Ranchi)
9.	हटिया सिंचाई कॉलनी क्षेत्र का Comprehensive development master Plan तैयार करने के लिए Consultant चयन हेतु PWD भवन के सूचीबद्ध Consultants का Presentation	अद्यतन स्थिति – (1) Consulting Agency द्वारा प्रस्तुति की गयी। (2) परियोजना को 4 फेज में बाँटा गया है जिसमें प्रत्येक फेज पर लगभग 20 करोड़ का व्यय होगा। निदेश (1) Consulting Agency के साथ एकरारनामा चारों फेजों के कार्य हेतु अगले हफ्ते तक कर लिया जाये। (2) फेज-1 में बनने वाले "सिंचाई भवन" का DPR तुरंत बनाना है। (3) कार्य हेतु निविदा फेजवार आमंत्रित की जाये। (CE(Monitoring), WRD, Ranchi)
10.	केन्द्रीय रूपांकण के कार्य	अद्यतन स्थिति (1) केन्द्रीय रूपांकण के पुनर्गठन हेतु संलेख विभाग में समर्पित है। निदेश – संचिका उपस्थापित करने के पूर्व के निदेश को पुनरेखांकित किया गया। (Joint Secretary, Managment)
11.	राज्य में बाढ़ से संबंधित कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया।	अद्यतन स्थिति (1) SOP तैयार। (2) मंत्रिपरिषद के विचारार्थ संलेख के साथ संचिका उपस्थापित। निदेश – पूर्व के निदेश को पुनरेखांकित किया गया। (EIC - I)

12.	विभागीय कार्यालय एवं गोदाम में पुराना एवं बिना उपयोग के पड़े निम्न सामग्रियों के संबंध में कार्रवाई। (i) पुरानी गाड़ी (ii) Scrap Materials (iii) कार्यालय में पड़ा पुराना फर्निचर एवं अन्य कार्यालय सामग्री (iv) विभागीय गोदाम में बिना व्यवहार पड़े हयूम पाईप एवं अन्य सामग्री	अद्यतन स्थिति (1) मुख्य अभियंता, राँची परिक्षेत्राधीन 16 में से 12 प्रमण्डलों का मूल्यांकन कार्य सम्पन्न। (2) E-Tendering की नियमावली स्वीकृति की प्रक्रिया में। निदेश – (1) अभियंता प्रमुख-I के अधीन 69 में से 22 प्रमण्डलों के अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी सूचना अगली CSG की बैठक के पूर्व प्रकाशित की जाये। (2) अभियंता प्रमुख-II के अधीन 10 प्रमण्डलों के अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी सूचना अगली CSG की बैठक के पूर्व प्रकाशित की जाये। (3) अगले CSG बैठक के पूर्व मुख्यालय के अनुपयोगी समानों की नीलामी की सूचना प्रकाशित की जाये। (EIC- I/II)
13.	Getalsud एवं चांडिल सिंचाई कॉलनी में Echo/ Neko Park निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।	अद्यतन स्थिति (1) JINFRA से EoI प्रारूप प्राप्त। (2) EoI प्रारूप अनुमोदन की प्रक्रिया में। निदेश – (1) मंत्री स्तर से EoI प्रारूप का अनुमोदन प्राप्त किया जाये। (2) चांडिल बाँध से संबद्ध EoI भी तुरन्त प्रकाशित करने की दिशा में कार्रवाई की जाये। (3) अजय बराज, गालूडीह बराज, हटिया डैम, तेनुघाट डैम को भी पर्यटन दृष्टि से समृद्ध कराने हेतु इको/निको पार्क/अन्य किसी प्रकार के प्रस्ताव हेतु JINFRA के माध्यम से EoI प्रकाशित करने हेतु कार्रवाई की जाये। (CE, Monitoring)
14.	ईचा एवं गजिया बराज की प्रगति।	अद्यतन स्थिति (1) गजिया बराज का कार्य स्थानीय अवरोध के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका है। उपायुक्त, सरायकेला-खरसाँवा से सम्पर्क कर प्रशासनिक सहायता प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ करने की कार्रवाई की जा रही है। निदेश – (1) अद्यतन स्थिति के रिपोर्ट सुवर्णरेखा प्रशासक से प्राप्त की जाये/ईचार्ज सुवर्णरेखा डेस्क, अधीक्षण अभियंता, ई० दीपक कुमार सिन्हा स्वयं जाकर अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करें। (2) ईचा डैम से संबंधित पुराने एकरारनामों को बन्द कर देना राज्यहित में है, यह स्पष्ट करते हुए सभी पुराने एकरारनामा बन्द कर देने का निदेश दिया गया। (EIC - I)
15.	झारखण्ड बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में पूरी की जाने वाली 11 मध्यम सिंचाई योजनाओं, 940 लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति	निदेश – (1) CSG को निरंतर प्रगति से अवगत रखा जाये। (EIC- I, I/C, SMP Desk)

16.	सोनेपुर वीयर योजना का कार्य	<u>अद्यतन स्थिति</u> (1) संबंधित मुख्य अभियंता को एक महीने के अन्दर DPR समर्पण हेतु पत्र दिया गया है। (2) 17 सितम्बर से पहले DPR समर्पण का लक्ष्य। <u>निदेश</u> – लक्ष्य को पुनरेखांकित किया गया है। (EIC - I)
17.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गढ़वा के अधीन रेहल परियोजना की कार्य की उड़नदस्ता द्वारा जाँच।	<u>अद्यतन स्थिति</u> – (1) मुख्य अभियंता(मो०) Fact –sheet दे दिया है। (2) Flying Squad द्वारा कागजातों की जाँच की जा रही है। 12.09.2013 को स्थल भ्रमण प्रस्तावित है। <u>निदेश</u>—(1) Flying Squad पूर्ण जाँच कर Accountability/responsibility निर्धारित करें। (SE, Flying Squad, Ranchi/CE, Monitoring)
18.	देवघर प्रखण्ड के अंतर्गत ग्राम-संग्राम लोढिया में झालको द्वारा तालाब मरम्मत के नाम पर लाखों का गबन के संबंध में।	<u>अद्यतन स्थिति</u> – (1) पैसा जमा करने का आदेश निर्गत। <u>निदेश</u> – (1) संग्राम लोढिया के अतिरिक्त ऐसे मामले जिसमें दण्ड नहीं दिया गया है, लेकिन अधिकाई व्यय राशि की वसूली का आदेश दिया गया है, के अद्यतन स्थिति की सूचना समेकित की जाये। (2) ऐसे मामले जिसमें वसूली नहीं हुई है, में संबंधित पदाधिकारी के कोषागार को, पदाधिकारी के मासिक वेतन से वसूली का आदेश दिया जाये। (Jt. Secy. , Vigilance, Ranchi)
19.	श्री कृष्णचन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, खरकई बाँध अवर प्रमण्डल संख्या – 2, सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध गठित विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन पर विचार।	<u>अद्यतन स्थिति</u> – (1) संचिका प्रक्रिया में। <u>निदेश</u> – (1) पूर्व के निदेश को पुनरेखांकित किया गया।


श्री संतोष कुमार झा को Conference hall में Broadband Connection की उपलब्धता, अगली CSG बैठक से पहले सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।


 (एस०के०शतपथी)
 प्रधान सचिव
 जल संसाधन विभाग


पत्रांक : 2/PMC/CSG-69/2011-..... / राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि : (1) प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना यूनिट, आदित्यपुर, जमशेदपुर
 (2) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची
 (3) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर
 (4) मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर
 (5) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर
 (6) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, अग्रिम योजना

- (7) मुख्य अभियंता, (यांत्रिक), राँची
 (8) मुख्य अभियंता,रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची
 (9) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची
 (10) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका
 (11) संयुक्त सचिव, (प्रभारी निगरानी)
 (12) संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
 (13) संयुक्त सचिव, (प्रबंधन)
 (14) अधीक्षण अभियंता, योजना आयोजन अंचल सम्प्रति उड़नदस्ता, राँची
 (15) अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, राँची
 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (सभी को e-mail पर प्रेषित)


 (अशोक कुमार)
 मुख्य अभियंता(मो०)


पत्रांक : .2/ PMC / CSG-69 / 2011.....803...../ राँची, दिनांक- 14.9.2013
 प्रतिलिपि : अभियंता प्रमुख-I/अभियंता प्रमुख-II, / परामर्शी-I/ परामर्शी-II, जल संसाधन विभाग,
 राँची/अधीक्षण अभियंता, मोनिटरिंग अंचल-1, 2, 3/प्रभारी सुवर्णरेखा डेस्क को सूचनार्थ
 एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 (अशोक कुमार)
 मुख्य अभियंता(मो०)

पत्रांक : .2/ PMC / CSG-69 / 2011.....803...../ राँची, दिनांक- 14.9.2013
 प्रतिलिपि : माननीया मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/विशेष
 सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रभारी, सभागार, जल संसाधन
 विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन के निजी सहायक को
 सूचनार्थ प्रेषित।


 (अशोक कुमार)
 मुख्य अभियंता(मो०)

पत्रांक : .2/ PMC / CSG-69 / 2011.....803...../ राँची, दिनांक- 14.9.2013
 प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, वेबसाइट, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर
 Upload करने हेतु प्रेषित।


 (अशोक कुमार)
 मुख्य अभियंता(मो०)